

Materiały towarzyszące projektowi uchwały budżetowej

I . Informacja o stanie realizowanych inwestycji komunalnych

Na dzień sporządzenia informacji realizowane inwestycje obejmują zadania w trakcie realizacji oraz inwestycje zakończone i oczekujące na rozliczenie końcowe oraz oddanie do użytkowania .

1. Budowa Przedszkola w m. Trzcinica – inwestycji w trakcie realizacji .
Nakłady poniesione w latach poprzednich 1 130 744,82 zł. Plan na rok 2012 - 43 234,00 zł .
Podpisane umowy na rok 2012 o wartości 42 083,12 zł . Zaawansowania prac roku 2012 wynosi 100 %.-inwestycja w trakcie realizacji . Stan obecny – budynek zamknięty , w stanie surowym.
2. Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w m. Laski.
Nakłady poniesione w latach poprzednich 42 1070,21 zł . Plan na rok 2012 - 8 000,00 zł .
Nakłady poniesione w roku obecnym 5 108,42 zł - dotyczyły ogrodzenie i wyposażenia boiska .
Stan obecny – boisko z wyposażeniem i ogrodzeniem, bez budynku socjalnego .
3. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” .
Nakłady poniesione w latach poprzednich 15 690 zł . Plan na rok 2012 - 1 083 765,00 zł .
Nakłady poniesione w roku obecnym 1 071 531,35 zł . Zaawansowania prac roku 2012 wynosi 100 %.-inwestycja zakończona , oddana do użytkowania .
4. Budowa piłkochwytów – Plan 16 000 zł . Poniesione nakłady 12 681,38 zł .
5. Zakup samochodu do dowozu osób dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.. Plan 125 000,00 zł . Nakłady poniesione 112 834,19 zł . z Zaawansowanie 100 %.
6. Budowa parkingu w m. Wodiczna . Plan 6 000,00 . Poniesione nakłady 4 500,00 zł
- 7 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap IIV .
oraz Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica
Zaawansowanie prac 100 % . Inwestycje oddane do użytkowania .
Inwestycja realizowana z udziałem środków unii europejskiej – poniesione nakłady lat poprzednich 1 330 478,95 zł . Nakłady roku 2012 na budowę :- kanalizacja sanitarna , sieci wodociągowych odbudowa nawierzchni dróg wyniosły 3 194 840,14 zł .
8. Zakup drogi w m. Siemiona Zaawansowanie prac 100 % . - poniesione nakłady roku 2012 – 1834,40 zł
9. Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Trzcinicy Zaawansowanie prac 100 % . Nakłady roku 2012 – 4000,00 zł .
10. Budowa dróg gminnych w m. Piotrówka i Ignacówka Druga . Zaawansowanie prac 100 % .
- poniesione nakłady 2012 – 247 007,90 zł . Inwestycja oddana do użytkowania

II - Wykaz zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej

W roku 2013 planowana jest kontynuacja zadania:

„Remont połączony z modernizacją Domu Ludowego w Pomianach i Aniolce

Pierwszej” zadania realizowane w ramach PROW Działanie: - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ". Planowane nakłady 79 405,00 zł w tym plan wydatków do refundacji 15 000,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Hadzicki