

## **Materiały towarzyszące projektowi uchwały budżetowej**

### **I. Informacja o stanie realizowanych inwestycji komunalnych**

Na dzień sporządzenia informacji realizowane inwestycje obejmują zadania w trakcie realizacji oraz inwestycje zakończone i oczekujące na rozliczenie końcowe oraz oddanie do użytkowania .

1. Budowa Przedszkola w m. Trzcinica – inwestycji w trakcie realizacji .  
poniesione w latach poprzednich 585 587 ,39 zł. Plan 552 506,00 zł Podpisane umowy na rok 2011 o wartości 545 651,57 zł . Zaawansowania prac roku 2011 wynosi 100 %.-inwestycja w trakcie odbioru . Stan obecny – budynek zamknięty , w stanie surowym.
2. Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w m. Laski.  
Nakłady poniesione w latach poprzednich 35 670,21 zł . Nakłady poniesione w roku obecnym 20 835,68 zł - dotyczyły ogrodzenie i wyposażenia boiska .  
Stan obecny – boisko z wyposażeniem i ogrodzeniem, bez budynku socjalnego .
3. Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Aniołka Pierwsza. –Planowane nakłady 42 629,00 zł poniesione nakłady - 9 562,64 zł . Inwestycja w trakcie realizacji .
4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed Domem Ludowym w Trzcinicy - Plan 15 000 zł, poniesione nakłady 14 500,0 zł . Zaawansowanie prac 100 %.
5. Budowa Biblioteki w m. Trzcinica. Nakłady poniesione w latach poprzednich 25 784,00 zł. Plan roku 2011 - 0,00 zł . Stan zaawansowania – dokumentacja projektowa.
6. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” .  
Zakupiono dokumentację techniczną obiektu – wartość poniesionych nakładów 15 690,00 zł
7. Budowa piłkochwytyw w m. Teklin – Plan 7 000 zł . Poniesione nakłady 5 459,76 zł .
8. Wymiana pieca CO w budynku komunalnym w m. Piotrówka .Plan 5 658,00 zł . Nakłady poniesione 5 658,00 zł.
9. Rozbudowa opłotowania boiska sportowego w m. Trzcinica-.Plan 4 000,00 zł , nakłady poniesione 3 001,20 zł
10. Budowa wiat przystanków autobusowych . Plan 2 400 . Poniesione nakłady 2 337,00 zł  
Zaawansowanie 100 %.
- 11 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap III.  
Zaawansowanie prac 100 %.  
Inwestycja realizowana z udziałem środków unii europejskiej – poniesione nakłady lat poprzednich 52 252,58 ,  
nakłady roku 2011 :
  - kanalizacja sanitarna – 922 095,75 zł
  - sieci wodociągowe 519 005,23 zł
  - odbudowa nawierzchni dróg – 886 515,20 zł

12. Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica - nakłady lat poprzednich 96 942,70 zł . Zaawansowanie prac 100 %. Nakłady roku 2011:  
- budowa budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski – 100 483,44 zł  
- modernizacja hydroforni w Trzcinica – 1 171 455,39 zł
13. Modernizacja Domu Ludowego w Wodzicznej, Laskach , Trzciny i Piotrówce oraz remont \ budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzciny. Zaawansowanie prac 100 %.  
- poniesione nakłady w latach poprzednich 800,00 zł , nakłady roku 2011 – 230 507,70 zł
14. Remont Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza ,Kuźnica Trzcńska , Smardze oraz budynku nr 18 w Pomianach pełniących funkcję świetlic wiejskich – Zaawansowanie prac 100 %. Nakłady lat poprzednich 4 000,00 zł Nakłady roku 2011 – 308 186,47 zł

## **II - Wykaz zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej**

W roku 2012 planowana jest kontynuacja zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap IV w tym:

- budowa sieci wodociągowej nakłady 511 963,17 zł w tym plan refundacji 265 910,17 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią- nakłady 1 557 380,90 zł w tym plan refundacji 846 326,66 zł
- odtworzenie nawierzchni dróg - nakłady 990 030,00 zł

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica - w tym :

Budowa sieci wodociągowej Granice –Laski – nakłady 89 553,98 zł w tym plan refundacji 49 662,79 zł

Budowa sieci wodociągowej Pomiany-Wodziczna– nakłady 248 638,05 zł w tym plan refundacji 121 971,88 zł

Budowa sieci wodociągowej Teklin- – nakłady 205 033,88 zł w tym plan refundacji 145 551,88 zł

Wójt Gminy Trzcinica

(-) mgr Grzegorz Hadzik