

Materiały towarzyszące projektowi uchwały budżetowej

I. Informacja o stanie realizowanych inwestycji komunalnych

Na dzień sporządzenia informacji realizowane inwestycje obejmują zadania w trakcie realizacji oraz inwestycje zakończone i oczekujące na rozliczenie końcowe oraz oddanie do użytkowania.

1. Budowa Przedszkola w m. Trzcinica – inwestycji w trakcie realizacji.
Nakłady poniesione w latach poprzednich 1 182 736,47 zł. Plan na rok 2013 - 693 266,00,00 zł.
Na rok 2014 wynosi 381 646,30 zł.
Zaawansowania prac roku 2013 wynosi 90,00 %-inwestycja w trakcie realizacji. Stan obecny – budynek zamknięty z wykonaną elewacją zewnętrzną, wykonanymi instalacjami wewnętrznymi oraz tynkami. Planowany termin zakończenia prac budowlanych – czerwiec 2014 r.
2. Budowa boiska sportowego etap II - Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego w m. Laski
Nakłady poniesione w latach poprzednich 29 467,22 zł. Plan na rok 2012 - 1 000,00 zł.
Nakłady poniesione w roku obecnym 0,00 zł - dotyczyły aktualizacji kosztorysów. Kontynuacja budowy planowana na 2014 r.
3. Budowa piłkochwytyw na boisku w m. Pomiany – Plan 2013 r. 5 700,00 zł. Poniesione nakłady 3 269,50 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 2013 r.
4. Inwestycje dotyczące budowy dróg i placów gminnych. Planowane nakłady roku 2013 – 716 860,00 zł. Zrealizowane nakłady:
Budowa parkingu w m. Wodziezna. Poniesione nakłady 4 500,00 zł – dokumentacja
Droga w m. Ignacówka Druga. Poniesione nakłady – 113 530,00 zł
Droga w m. Kuźnica Trzeńska. Poniesione nakłady – 165 268,85 zł
Droga w m. Trzcinica ul. Mostowa i Zamkowa. Poniesione nakłady – 152 567,94 zł
Droga w m. Aniolka Druga. Poniesione nakłady – 157 525,32,00 zł
Droga w m. Smardze. Poniesione nakłady – 9 664,55 zł
Wyżej wymienione inwestycje zostały zakończone, do rozliczenia końcowego oraz oddania do użytkowania
Droga w m. Laski ul. Czeresniowa. Poniesione nakłady – 3 500,00 zł – wykonano dokumentację techniczną. Planowana do realizacji w 2014 r.
Droga w m. Laski ul. Parkowa. Poniesione nakłady – 4 500,00 zł – wykonano dokumentację techniczną.
Budowa chodnika w m. Laski ul. Główna. Poniesione nakłady – 40 079,74 zł Planowana kontynuacja budowy w 2014 r.
5. Projekt techniczny: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinica, wymianę sieci wodociągowej z AC na PCV wraz z przyłączami w m. Piotrówka, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn. Planowane nakłady 10 000,00 zł. W trakcie realizacji. Zadanie do kontynuacji. Planowane nakłady roku 2014 - 181 000,00 zł

6. Modernizacja Domu Ludowego w m. Smardze – wykonanie centralnego ogrzewania Planowane nakłady 45 246,00 zł . Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2013 r.

7. Zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

„Remont połączony z modernizacją Domu Ludowego w Pomianach i Aniolce Pierwszej ” zadania realizowane w ramach PROW Działanie: - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” . Planowane nakłady 75 867,00 zł w tym plan wydatków do refundacji 15 000,00 zł . Wydatki zrealizowane 75 866,23 zł . Inwestycja zakończona do rozliczenia końcowego.

II - Wykaz zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej

W roku 2014 zaplanowana zadania: realizowane w ramach PROW Działanie 413 : - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Operacja w zakresie działania : - " Odnowa i rozwój wsi "

Budowa placu parkingowego w m. Wodziezna. Planowane nakłady roku 2014 -118 587,36 zł

Boisko do piłki siatkowej w m. Kuźnica Trzcńska. Planowane nakłady roku 2014 – 14 391,97 zł

Boisko do piłki siatkowej w m. Kuźnica Trzcńska. Planowane nakłady roku 2014 - 14 391,97 zł

Zmiana części konstrukcji dachu oraz dobudowa wiat do budynku pawilonu sportowego LZS Trzcínica. Planowane nakłady roku 2014 – 28 861,73 zł

Dostawa i montaż betonowego stołu do ping ponga wraz z metalową siatką do gry i utwardzenie podłoża pod stołem w m. Laski. Planowane nakłady roku 2014 – 8 980,59 zł

Dostawa i montaż betonowego stołu do ping ponga wraz z metalową siatką do gry i utwardzenie podłoża pod stołem w m. Trzcínica . Planowane nakłady roku 2014 -8 327,46 zł

Małe centra sportowo-rekreacyjne w Gminie Trzcínica . Planowane nakłady roku 2014 - 31 638,07 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik